

200

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE
 AÑOS DEL PRIMER GRITO LIBERTARIO DE AMÉRICA LATINA
25 de mayo de 1809 - 2009



Página 1 de 5
 RM Nº 458/09

18-08-2318

"Bicentenario del Primer Grito de Libertad en América de 1809-2009
 Sucre-Bolivia"

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
 DE LA SECCIÓN CAPITAL SUCRE
 Nº 438 /09

Sucre, 03 de Agosto de 2009



Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de la Sección Capital Sucre, ha dictado la siguiente Resolución:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que con Registro Nº CM - 932, a fojas 1 y un anillado, ingresa a la Comisión de Planificación Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en fecha 14 de mayo del año en curso, una copia simple del Informe de la Ejecución del Primer Informe Cuatrimestral de Ejecución del Presupuesto y Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2009 del Gobierno Municipal, para análisis e informe en lo que a la ejecución física se refiere

Que, según nota DESPACHO Nº 415/09, de fecha 11 de mayo de 2009 la Alcaldesa Municipal hace llegar al Presidente del Honorable Concejo Municipal, el Primer Informe Cuatrimestral de la Ejecución del Presupuesto y POA 2009, para conocimiento y fiscalización

Que, según el documento denominado "Informe Primer Cuatrimestre Gestión 2009, referido a la "Ejecución del Programa de Operaciones Anual y Ejecución Presupuestaria", connota que los resultados alcanzados al primer cuatrimestre y expresados en indicadores de ejecución Física son las siguientes:

- La ejecución general de recursos alcanzo al 19,80 % de lo programado
- La ejecución financiera de las inversiones y del presupuesto de gasto de funcionamiento Institucional alcanzo al 16,29 %
- La ejecución física de programas, proyectos y actividades alcanzo al 35,28 %

Que, en el informe de la ejecución física del primer cuatrimestre menciona la realización de programas, proyectos y actividades alcanzo al 35,28 de lo programado con la siguiente tabla valorativa:

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN %	PESO %	% EFECTIVO	OBSERVACIONES
Operaciones previas a la inversión	67,16	10,00	6,72	
Proceso de Contratación	44,54	10,00	4,45	
Ejecución Física	30,14	80,00	24,11	
EJECUCIÓN POA		100,00	35,28	

Que el seguimiento y valoración de los resultados de la ejecución física del POA del primer cuatrimestre de la presente gestión, conceptualmente se constituye el marco de referencia para comparar la evolución de la gestión, describir la situación actual y determinar las líneas de acción para su mejoramiento, dentro de la dinámica social que plantea la necesidad de crear nuevas formas de sustentar la eficacia, eficiencia y resultados institucionales

Que corresponde a la Comisión de Planificación Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el tratamiento del informe de **Ejecución Física**, por lo que se ha procedido a realizar revisión de la documentación remitida e inspección por muestreo a varias obras siendo olegibles las de mayor cuantía y que el reporte significa un avance significativo a fin de conocer si la información presentada guarda relación con lo verificado in situ

2000

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE
AÑOS DEL PRIMER GRITO LIBERTARIO DE AMÉRICA LATINA
25 de mayo de 1809 - 2009



Página 7 de 8
RM N° 415/09

Que, de la revisión del documento y de las inspecciones In Situ, se obtuvieron los siguientes datos, más relevantes:

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGUN PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2009	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VERIFICADA POR LA COMISIÓN	OBSERVACIONES
1	Construcción Infraestructura Cementerio general (2 000 000 00 bs)	55	55	Corresponde a lo informado
2	Refacción Cementerio General (115.973,00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
3	Construcción Obras Complementarias Avenida J y G Mendoza	95	95	Corresponde a lo informado
4	Construcción Puentes pasarelas Peatonales Av. J G Mendoza y J A Padilla (1 500 000,00 bs)	0	0	Corresponde a lo informado
5	Construcción Paso a desnivel Av. Jaime Mendoza - Calle 317 (489 615,00 bs.)	95	95	Corresponde a lo informado
6	Habitación Espacio Bajo Puente Cooperativista	0	0	Corresponde a lo informado
7	Pavimento Rígido Av. Hernando Siles(1 100 000 00 bs)	0	0	Corresponde a lo informado
8	Mantenimiento Infraestructura Santa Barbara(292 737,00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
9	Construcción Centro de Emergencia Neonatología Hospital Gineco (2 629 768,00 bs)	35	35	Corresponde a lo informado
10	Construcción Tinglado campo Deportivo Unid. Edic. María J. Mugia (700 000,00 bs)	0	0	Corresponde a lo informado
11	Construcción Tinglado Und. Ed. Mariscal Sucre (1 222 000,00 bs)	0	0	Corresponde a lo informado
12	Conclusión de la Refacción y Refuncionalización Co. Junín (441 658,00 bs)	85	85	Corresponde a lo informado
13	Ampliación y Refacción Unidad Educativa Julia De Gand (FPS) (277 419,00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
14	Mejoramiento Mercado Central Primera Fase(105 913 00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
15	Mejoramiento Mercado Central (2ª Fase) 105 913 00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
16	Construcción Poteo Horno Ckasa A (120 000 00 bs)	92	92	Corresponde a lo informado
17	Construcción Poteo Villa Margarita (sector Surtidor trebol)(100 000 00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
18	Construcción Poteo Morro Magisterio(200 000 00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
19	Construcción Poteo Barrio Lindo(160 000,00 bs)	80	80	Corresponde a lo informado
20	Perforación de Pozo de agua Pueblo Nuevo(44 000 00 bs)	80	80	Corresponde a lo informado
21	Construcción Poteo Villa Urkupiña Union Tucupaya (150 000,00 bs)	80	80	Corresponde a lo informado
22	Construcción Canal de Drenaje Sector Pachamama (80 000 00 bs)	45	45	Corresponde a lo informado
23	Construcción Poteo Yurac Yurac Entre Rios (I HI) (140 000 00 bs)	45	45	Corresponde a lo informado
24	Construcción Sistema de Alcantarillado 23 de julio(29 140 00 bs)	100	100	Corresponde a lo informado
25	Construcción Poteo Progreso los pinos Fase II (FII) (130 844 00 bs)	95	0	Corresponde a lo informado
26	Construcción Proyecto Integral Parque Recreacional III (250 000 00 bs)	0	0	Corresponde a lo informado
27	Parque Botánico (Primera fase) (543 600 00 bs)	20	20	Corresponde a lo informado
28	Mejoramiento Avenida De las Américas(2 559 356 00 bs)	12	12	Corresponde a lo informado
29	Construcción Mercado I (Morro) (7 360 000 00 bs)	25	25	Corresponde a lo informado
30	Construcción Graderas Campo Deportivo delicias II (240 000 00 bs)	26	25	Corresponde a lo informado
31	Construcción Escalera Abasto (70 000 00 bs)	35	35	Corresponde a lo informado
32	Construcción Muro de contención Horno Ckasa A (230 000 00 bs)	65	65	Corresponde a lo informado
33	Pavimento Rígido (1) Sancluz Bustamante (260 000 00 bs)	20	20	Corresponde a lo informado
34	Construcción Milpa Bolivariana (21 300 000 00 bs)	90	90	Corresponde a lo informado
35	Construcción Campo deportivo	21	25	Corresponde a lo informado

200

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE
 AÑOS DEL PRIMER GRITO LIBERTARIO DE AMÉRICA LATINA
25 de mayo de 1809 - 2009



Página 3 de 5
 RA/10/08/09

	Garcilazo(700.000,00 bs)			
36	Construcción Graderas campo deportivo Delicias B (240.000,00 bs)	25	25	Corresponde a lo informado
37	Construcción Poteo Villa Urkupiña Unión Tucsupaya	3	3	Corresponde a lo informado
38	Construcción Canal de Drenaje Sector Pachamama	45	45	Corresponde a lo informado
39	Construcción Poteo Yurac Yurac - Entre Ríos (FHI)	45	45	Corresponde a lo informado
40	Construcción Sistema de Alcantarillado 23 de julio	100	100	Corresponde a lo informado
41	Construcción Poteo Progreso los pinos Fase II (FHI)	95	95	Corresponde a lo informado
42	Construcción Segunda fase Parque del Bicentenario Tramo I (808.954,00 bs)	0	0	Corresponde a lo informado
43	Construcción Segunda Fase Parque del Bicentenario Tramo II (1.312.938,00 bs)	21	21	Corresponde a lo informado
44	Construcción Segunda Fase parque del Bicentenario Tramo III (1.451.753,00 bs)	23	23	Corresponde a lo informado
45	Construcción Segunda Fase parque Bicentenario Tramo IV (1.224.037,00 bs)	23	23	Corresponde a lo informado
46	Construcción Segunda Fase Parque del Bicentenario Tramo V (1.000.145,00 bs)	7	7	Corresponde a lo informado
47	Construcción Area Recreacional Plaza santa Cruz Bajo Loyola (265.301,00 bs)	85	85	Corresponde a lo informado
48	Construcción Poteo La Florida (bs 100.000,00)	45	45	Corresponde a lo informado
49	Proyectos Embovedados FHI D 4 (bs 800.000,00)	30	30	Corresponde a lo informado
50	Embovedado Paso Peatonal La Cascadita (bs 160.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
51	Construcción Poteo Villa Santa Rosa Aranjuez FHI (bs 73.653,00)	100	100	Corresponde a lo informado
52	Retacción Piazueta Alto Aranjuez (bs 50.000,00)	45	45	Corresponde a lo informado
53	Ampliación Red de Media y Baja Tension Molle Mecho (Bs 70.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
54	Construcción Escalinatas SFNAC (bs 85.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
55	Construcción Muro de Contención La Amazona(BS 100.000,00)	35	35	Corresponde a lo informado
56	Construcción Bordillos El Tejar (bs 35.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
57	Construcción Cunetas La Calancha (Bs 40.000,00)	50	50	Corresponde a lo informado
58	Construcción Tinglado campo Deportivo San Martín (bs 430.000,00)	55	55	Corresponde a lo informado
	Construcción Canal Abierto con Gaviones Av Del Ejercito Tramo II (BS 80.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
59	Construcción Poteo Av. Del Ejercito Tramo I (bs 80.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
60	Construcción Poteo Villa Copacabana Fase II FHI (bs 254.055,00)	35	35	Corresponde a lo informado
61	Construcción Escalinata Sagrado Corazón Centro (bs 150.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
62	Construcción Muro de Contención Urbanización Bolivia (bs 100.000,00)	15	15	Corresponde a lo informado
63	Pavimento Rígido San Antonio Alto (Bs 400.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
64	Mejoramiento Centro de Salud Panamericano(bs 50.000,00)	40	40	Corresponde a lo informado
55	Construcción Muro Perimetral Centro de Salud San Antonio Bajo (bs 30.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
66	Construcción Tinglado Unidad educativa II Pope Estambasaguas (760.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
67	Construcción Muro Perimetral Campo Deportivo Azari (bs 30.000,00)	21	21	Corresponde a lo informado
68	Construcción Alcantarillado (anfo) bs 70.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
69	Conclusión Alcantarillado y Pozo Séptico Tokio(bs 50.000,00)	45	45	Corresponde a lo informado
70	Ampliación Energía Eléctrica La Zapatera (bs 90.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado

200

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE
 AÑOS DEL PRIMER GRITO LIBERTARIO DE AMÉRICA LATINA
25 de mayo de 1809 - 2009



Página 4 de 5
 RMN° 47829

71	Construcción Bordillos Comunidad Alegria (bs. 120.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
72	Construcción de Aula U. e. Kuchu Tambo (bs. 150.000,00)	2		Corresponde a lo informado
73	Construcción Defensivos, Provisión de materiales (Bs. 150.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
74	Construcción Alcantarillado Mojotero (Bs. 70.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
75	Electrificación Angostura (bs. 40.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
76	Electrificación media Luna (bs. 40.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
77	Estudio a Diseño Final Hospital de 2º nivel Chuqui Chuqui (bs. 40.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
78	Construcción Escuela Viña Pampa (bs. 100.000,00)	100	100	Corresponde a lo informado
79	Conclusion Complejo deportivo Chuqui - Chuqui (bs. 400.000,00)	71	71	Corresponde a lo informado
80	Construcción Micro negro Punilla (bs. 375.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
81	Ampliación Micro negro Tumpecka Baja (bs. 253.000,00)	16	16	Corresponde a lo informado
82	Enfoscado Calles Quila Quila (bs. 400.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
83	Enfoscado Plaza Potolo (Bs. 200.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
84	Construcción Puente Vehicular Maragua (bs. 522.000,00)	0	0	Corresponde a lo informado
85	Construcción Puente Peatonal Tumpecka (bs. 86.000,00)	70	70	Corresponde a lo informado
86	Ampliación y Refacción Posta Sanitaria Punilla (bs. 22.159,00)	100	100	Corresponde a lo informado

Que, luego del análisis y verificación in situ corresponde instruir a la MAE implemente a la brevedad posible el funcionamiento real de los equipos multidisciplinarios en las diferentes sub-Alcaldías, y paralelamente valore en relación a los diferentes equipamientos y que estos respondan a un estudio sobre radios de acción y frecuencias de uso, aspectos básicos de una planificación urbana.

Que, es atribución del Honorable Concejo Municipal de acuerdo a lo señalado en el art. 12, numeral 4 de la Ley 2028 de Municipalidades, el dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del Municipio y Resoluciones de orden interno y administrativo del propio Concejo, que vayan orientadas a lograr el bienestar de la población en concordancia con el bienestar colectivo y en estricta observancia de las leyes y normas vigentes.

POR TANTO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA SECCIÓN CAPITAL SUCRE, en uso específico de sus atribuciones.

RESUELVE.

Art.1º. Habiendo tomado conocimiento del Informe de la Ejecución Física correspondiente al Primer Cuatrimestre de la Gestión - 2009 (Enero - Abril) mismo que alcanza el 35,28 % se ha **decidido Aprobar la ejecución física presentado por la M.A.E.**

Art.2º. Se instruye a la MAE Agilizar, el perfeccionamiento de los proyectos en su etapa de preinversión a la brevedad posible y que los mismos no presenten en su ejecución ordenes de cambio que distorsionen su normal ejecución. Debiendo estos responder a la priorización de planes y programas inscritos en el P.D.M. y que la orientación técnica de los planificadores especialmente de las Sub-Alcaldías sean en base a toda la normativa técnica, legal y administrativa para lograr obras que respondan a las necesidades básicas insalvables de competencia municipal.

Art.3º. Se instruye a la MAE acelerar los tiempos en el proceso de contratación y de adjudicación de todas las obras en general, cumpliendo toda la normativa que se tiene al respecto.

200

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE
AÑOS DEL PRIMER GRITO LIBERTARIO DE AMÉRICA LATINA
25 de mayo de 1809 - 2009




Página 5 de 6
RM N° 43409

Art.4°. Se instruye a la MAE Priorizar, la atención principalmente en los Distritos 6 y 7 en lo que a logística y la conformación de los equipos multidisciplinarios se refiere, ya que los mismos no llegan al promedio general de ejecución física de 35,28 %, siendo la perspectiva de que la ejecución física debe cumplirse próxima al 100,00 % a fin de gestión.

Art.5°. El Ejecutivo Municipal, queda a cargo de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Municipal.

REGÍSTRESE, HÁGASE SABER Y CÚMPLASE.


Ing. Domingo Martínez Cáceres
PRESIDENTE a.i.H. CONCEJO MUNICIPAL


Lic. Liriana Mary Echenique Sánchez
SECRETARIA H. CONCEJO MUNICIPAL